



15 de enero de 2026.

OFICIO No. MOP/105/DOP25/025

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. ROBERTO ROMERO HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOTEPEC, PUEBLA



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
OCOTEPEC, PUE.
2024 - 2027




• OCOTEPEC •



OCOTEPEC
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025

FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	No. SEFAS	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/REC AUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIADO	AVANCE FISCO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ANTERIOR	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25030258 1340	MOP/FISM/25/0 01	83757	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EN EL CAMINO DE SAN JUANILLA EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, OCOTEPEC, PUEBLA.	OCOTEPEC	\$645,571.95	\$645,571.95	\$645,571.95	\$645,571.95	\$645,571.95	\$645,571.95	\$645,571.95	100%	100%	1.00	PIEZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE25030258 1342	MOP/FISM/25/0 02	83808	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO PARA SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA.	GUADALUPE VICTORIA	\$303,679.59	\$303,679.59	\$303,679.59	\$303,679.59	\$303,679.59	\$303,679.59	\$303,679.59	100%	100%	334.00	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE25030258 1341	MOP/FISM/25/0 03	83812	"MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA CON SEÑALÉTICA EN EL BOULEVARD NIÑOS HÉROES DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA."	OCOTEPEC	\$182,665.62	\$182,665.62	\$182,665.62	\$182,665.62	\$182,665.62	\$182,665.62	\$182,665.62	100%	100%	2229.60	ML	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE25030258 1339	MOP/FISM/25/0 04	83816	CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE ADOPRETO EN AV. ING. EUGENIO CASTAÑEDA, ENTRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE COLOSIO, LOCALIDAD DE OCOTEPEC, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA. 1ER. ETAPA	OCOTEPEC	\$2,910,303.14	\$2,910,303.14	\$2,910,303.14	\$2,910,303.14	\$2,910,303.14	\$2,910,303.14	\$2,910,303.14	100%	100%	2400	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE25040261 1454	MOP/FISM/25/0 05	123512	"REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA."	TEZOQUITICPA C	\$210,790.44	\$210,790.44	\$210,790.44	\$210,790.44	\$210,790.44	\$210,790.44	\$210,790.44	100%	100%	91.76	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE25040261 6150	MOP/FISM/25/0 06	128634	"REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA."	OCOTEPEC	\$502,246.93	\$502,246.93	\$502,246.93	\$502,246.93	\$502,246.93	\$502,246.93	\$502,246.93	100%	100%	1.00	POZO	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE25040261 1451	FISM/24/007	120208	"CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE MANUEL DOBLADO, ENTRE LA CALLE RAFAEL AGUIAR Y CALLE S DE MAYO, LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA."	GUADALUPE VICTORIA	\$1,211,163.76	\$1,211,163.76	\$1,211,163.76	\$1,211,163.76	\$1,211,163.76	\$1,211,163.76	\$1,211,163.76	100%	100%	1061.23	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE25040261 1456	FISM/24/008	123134	"CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE NIÑOS HÉROES, ENTRE LA CALLE S DE MAYO Y CALLE AJUNTAMIENTO, LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA.""	GUADALUPE VICTORIA	\$2,001,552.94	\$2,001,552.94	\$2,001,552.94	\$2,001,552.94	\$2,001,552.94	\$2,001,552.94	\$2,001,552.94	100%	100%	2085.72	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE25040261 1459	FISM/24/009	123438	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA Y DE USO COMUN, EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA.	OCOTEPEC	\$501,552.19	\$501,552.19	\$501,552.19	\$501,552.19	\$501,552.19	\$501,552.19	\$501,552.19	100%	100%	74.88	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO





OCOTEPEC
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025

FORTAMUN																
FOLO	SISTEMA	NO DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/REC AYUDA	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE RECIBIDO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
	GASTO CORRIENTE	FRI/25/001	PAGO DE CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025	OCOTEPEC	\$93,312.00	\$93,312.00	\$93,312.00	\$93,312.00	\$42,736.50	\$42,736.50	\$68,986.75	100%	100%	12	MES	ACCION FINIQUITADA
	GASTO CORRIENTE	FRI/25/002	ALUMBRADO PUBLICO Y BOMBAS DE AGUA POTABLE	OCOTEPEC	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$1,828,658.00	\$1,828,658.00	\$2,758,076.00	100%	100%	12	MES	ACCION FINIQUITADA
	GASTO CORRIENTE	FRI/25/003	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAIZ PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA.	OCOTEPEC	\$57,000.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$57,000.00	\$57,000.00	100%	100%	9.5	TON	ADQUISICION FINIQUITADA
	GASTO CORRIENTE	FRI/25/004	"ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE CEBADA PARA PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC 1ER. ETAPA"	OCOTEPEC	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,500.00	100%	100%	8	TON	ADQUISICION FINIQUITADA
	GASTO CORRIENTE	FRI/25/005	"ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL."	OCOTEPEC	\$230,788.96	\$230,788.96	\$230,788.96	\$230,788.96	\$230,788.96	\$230,788.96	\$230,788.96	100%	100%	6	ELEMENTOS	ADQUISICION FINIQUITADA
	GASTO CORRIENTE	FRI/25/006	"APORTACION PARA EL CERESO DE LIBRES DEL EJERCICIO FISCAL 2025"	OCOTEPEC	\$201,500.00	\$242,046.00	\$242,046.00	\$242,046.00	\$242,046.00	\$242,046.00	\$242,046.00	100%	100%	3	PAGO	ACCION FINIQUITADA
	GASTO CORRIENTE	FRI/25/007	ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO (VACTOR) PARA EL MANTENIMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL (DRENAJE SANITARIO) EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TAXTILIAN, MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA.	TAXTILIAN	\$201,260.00	\$201,260.00	\$201,260.00	\$201,260.00	\$201,260.00	\$201,260.00	\$201,260.00	100%	100%	2,808	ML	ACCION FINIQUITADA Y EN OPERACIONES
	GASTO CORRIENTE	FRI/25/008	"EVALUACIONES A PERSONAL EN ACTIVO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL."	OCOTEPEC	\$78,180.00	\$78,180.00	\$78,180.00	\$78,180.00	\$26,060.00	\$26,060.00	\$26,060.00	100%	100%	4	EVALUACIONES	FINIQUITADA
	GASTO CORRIENTE	FRI/25/009	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO, DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA.	OCOTEPEC	\$38,760.65	\$38,760.65	\$38,760.65	\$38,760.65	\$38,760.65	\$38,760.65	\$38,760.65	100%	100%	40	LUMINARIAS	ADQUISICION FINIQUITADA
	GASTO CORRIENTE	FRI/25/010	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA	OCOTEPEC	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	100%	100%	650	M	ADQUISICION FINIQUITADA
	GASTO CORRIENTE	FRI/25/011	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA MEDIDAMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS RURALES, 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA.	OCOTEPEC	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$116,000.00	100%	100%	350	M	ADQUISICION FINIQUITADA
FUE2504025253		FRI/25/012	"ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL"	OCOTEPEC	\$584,987.34	\$292,900.00	\$292,900.00	\$292,900.00	\$292,900.00	\$292,900.00	\$292,900.00	100%	100%	1	PZA	ADQUISICION FINIQUITADA



OCOTEPEC
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025

PUE25040262263	FRT/25/012	"ADQUISICION DE VEHICULO TIPO PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL"	OCOTEPEC	\$584,987.34	\$292,087.34	\$292,087.34	\$292,087.34	\$292,087.34	\$292,087.34	100%	100%	1	PZA	ADQUISICION FINQUITADA
GASTO CORRIENTE	FRT/25/013	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS RURALES, 3ER. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA.	OCOTEPEC	\$127,020.00	\$127,020.00	\$127,020.00	\$127,020.00	\$127,020.00	\$127,020.00	100%	100%	250	M	ADQUISICION FINQUITADA
GASTO CORRIENTE	FRT/25/014	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO, 2DA. ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA.	OCOTEPEC	\$16,000.11	\$16,000.11	\$16,000.11	\$16,000.11	\$16,000.11	\$16,000.11	100%	\$100.00	20	PZA	ADQUISICION FINQUITADA
GASTO CORRIENTE	FRT/25/015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA PARA MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS RURALES, 4TA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC, PUEBLA.	OCOTEPEC	\$171,460.50	\$171,460.50	\$171,460.50	\$171,460.50	\$171,460.50	\$171,460.50	100%	100%	2500	NL	ADQUISICION FINQUITADA
GASTO CORRIENTE	FRT/25/016	"ADQUISICION DE SEMILLA DE CEBADA PARA PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC 2DA. ETAPA"	VARIAS LOCALIDADES	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	100%	100%	8	TON	ADQUISICION FINQUITADA
									TOTAL: \$9,840,946.31					